

CUENTA PUBLICA 2019
 AVANCE FISICO FINANCIERO A LOS PROGRAMAS DE INVERSION
 DEL TRO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

Municipio de: Huachinera, Sonora.
 Clave y Nombre de Partida: 6000 Inversión Pública
 Dependencia: Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales.

No de la Obra	Ubicación y Nombre de la(s) Obra(s)	Ppto analítico de Proyectos	IMPORTE	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	Avance		Metas Reales		Origen del recursos	Modalidad de ejecución
							Físico	Financiero	Físicas U. Medida	Beneficiarios U. Medida		
61103-01	611 Edificación habitacional											
61104-02	Pie de casa	568,380.00	711,680.00	711,712.26	-32.26	90.00	100%	17	60	personas	Faism	Admón Dir.
61105-03	Piso Firme	130,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0%					
	Techo digno	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%					
	613 Const. De obras para el abastecim. de agua, petroleo gas y electricidad											
	614 Division de terrenos, const. De obras de urbanización											
61403-01	Remodelación y Mantenimiento de Calles	163,284.00	163,284.00	0.00	163,284.00	0%	0%				cta corr	Admin directa
61416	Obras de Cecop	874,857.00	1,214,857.00	1,214,757.48	99.52	70%	139%	4	1000	personas	cta corr	Admin direct
61428-01	Obras del Programa Estatal de Empleo Rural	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	100%	100%	2	800	personas	PEER	Admin direct
61508-01	615 Const. De Vias de comunicación. Caminos Rurales	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0%				cta corr	Admin directa
TOTALES		2,036,521.00	2,599,821.00	2,206,469.74	393,351.26							

Declaramos bajo protesta decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y propiedad del emisor

H. AYUNTAMIENTO

Presidente
 Prof. Jesus Manuel Rojas Barreras




Tesero
 C. Antonia Aguirre




Dir. De Obras publicas
 Ing Pablo Nuñez Zamora




HUACHINERA, SON.
DIRECCION DE OBRA
PUBLICA MUNICIPAL